

مروط سیلابی پچک اور موافقت منصوبہ (IFRAP)

مین رپی کینال کے RD 0+000 تا RD 25+000 سیلابی پشے کی بحالی / مضبوطی

(پیکج-IV)

انتظامی خلاصہ

1- منصوبے کا پس منظر

بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تاہم یہ ملک کے ان خطوں میں شامل ہے جو پانی کی شدید قلت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ آبپاشی کے کمزور بنیادی ڈھانچے، خشک آب و ہوا اور دور دراز پھیلی ہوئی دیہی آبادیوں کے باعث صوبہ خشک سالی اور سیلاب دونوں کے خطرات سے دوچار ہے۔ 2022 کے تباہ کن مون سون سیلابوں نے ڈیموں، آبپاشی کے نظام اور سیلابی تحفظ کے بنیادی ڈھانچے کو وسیع نقصان پہنچایا، ذرائع معاش متاثر کیے، فصلیں تباہ کیں اور دیہی آبادیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے عالمی بینک کی مالی معاونت سے مروط سیلابی پچک اور موافقت منصوبہ (IFRAP) شروع کیا، جو بلوچستان میں 2022 کے سیلاب کے بعد تعمیر نو، پچک میں اضافے اور ذرائع معاش میں تنوع کے وسیع تر پروگرام کا حصہ ہے۔ IFRAP کا مقصد صوبے کے آبی وسائل اور سیلابی انتظام کے نظام کی بحالی و مضبوطی، زرعی پیداوار میں اضافہ، اور بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی و عمل درآمد میں موسمیاتی پچک کو شامل کرنا ہے۔

ابتدائی طور پر IFRAP کے PC-I میں 55 ذیلی منصوبے شامل تھے۔ ابتدائی سروے کے دوران بیس (20) ذیلی منصوبے عالمی بینک کی Project Appraisal (PAD) Document میں دیے گئے انتخابی معیار پر پورا نہ اتر سکے، لہذا انہیں خارج کر دیا گیا، جبکہ باقی پینتیس (35) ذیلی منصوبوں کو تفصیلی ڈیزائن کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ پینتیس (35) منتخب ذیلی منصوبے بلوچستان کے 19 اضلاع—آواران، لسبیلہ، حب، نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور، بھل گلسی، ہرنائی، موسیٰ خیل، سبی، کچھی، قلعہ سیف اللہ، پشین، زیارت، قلات، مستونگ، خاران، نوشکی اور واشک—میں واقع ہیں۔ پورٹ فولیو میں 11 ڈیم/ذخیرہ آب کے ڈھانچے، 11 دائمی/سیلابی آبپاشی اسکیمیں اور 13 سیلابی تحفظ کے ڈھانچے شامل ہیں، جنہیں تیرہ پیکجز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع نصیر آباد میں رپی کینال فلڈ ایسینکمنٹ IFRAP کے پیکج-IV کے تحت ایک ذیلی منصوبہ ہے، جس کا مقصد مقامی آبادیوں اور زرعی اراضی کو بار بار آنے والے سیلاب سے محفوظ بنانا ہے۔

رپی کینال فلڈ ایسینکمنٹ گوٹھ حاجی نور محمد پکرائی، گوٹھ حاجی امداد حسین قادر، گوٹھ فضل محمد جمالی، شوری داتا اور گوٹھ قیصر خان کے قریب، تقریباً 28°38'44.42" N اور 68°24'19.78" E پر واقع ہے۔ مجوزہ کام ضلع نصیر آباد میں کینال کے بالائی 25 کلومیٹر حصے (RD 0+000 تا RD 25+000) کی بحالی اور مضبوطی پر مشتمل ہیں، جہاں حالیہ سیلابوں کے دوران اوور ٹلپنگ، پشے کا کٹاؤ اور مقامی شکاف پیدا ہوئے۔ ہماری سلیشن، ہیڈ ایگریڈیشن اور بگڑے ہوئے کراس سیکشنز نے کینال کی بائیڈروک گنجائش اور پانی کی ترسیل کی کارکردگی کم کر دی ہے۔ مجوزہ کاموں میں مکمل ڈی سلنگ، کینال پرمز کی ری سیکسٹنگ، اور بائیڈروک کارکردگی بہتر بنانے اور قابل اعتماد ڈسپارج ترسیل کے لیے ریجیم ہیڈ سلوپ کی بحالی شامل ہے۔ مزید برآں، دائیں کنارے کے برم کو بلند اور مضبوط کر کے سیلابی حفاظتی پشے کے طور پر استعمال کیا جائے گا تاکہ مستقبل کے شکاف روکے جاسکیں اور اطرافی سیلابی ہماؤ کو محدود کیا جاسکے۔ موجودہ پانچ سہرہ پیسیجز کینال کے پار نکاسی آب جاری رکھیں گے، جبکہ مجوزہ آٹھ عدد 0.60 میٹر قطر کے پائپ ان لائن سطحی ہماؤ کو محفوظ طور پر گزرائیں گے اور کینال کے پشتوں پر دباؤ کم کریں گے۔ یہ اقدامات بائیڈروک استحکام بحال کرنے، سیلابی پچک بڑھانے اور کمانڈ ایریاز کو پائیدار آبپاشی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ ذیلی منصوبے کے تحت موجودہ متاثرہ ڈھانچے کو بہتر ڈیزائن معیار اور مواد کے ساتھ بحال اور مضبوط کیا جائے گا تاکہ مستقبل کے شدید بائیڈروکلیک واقعات کا مقابلہ کیا جاسکے۔

منصوبے کے اہم مقاصد

• زرعی اراضی اور انسانی آبادیوں کو مستقبل کے سیلابی خطرات سے محفوظ بنانا۔

- مضبوط سیلابی حفاظتی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے موسمیاتی کچک میں اضافہ کرنا۔
- زمین کے پائیدار استعمال اور زرعی پیداوار کو فروغ دینا۔
- ضلع نصیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کی سماجی و اقتصادی بحالی میں معاونت کرنا۔
- مجوزہ کام پہلے سے متاثرہ علاقوں تک محدود رہیں گے اور کسی محفوظ علاقے، دلدلی خطے یا ماحولیاتی طور پر حساس زون سے متصادم نہیں ہوں گے۔

2۔ ماحولیاتی و سماجی انتظامی منصوبے (ESMP) کے مقاصد

ماحولیاتی و سماجی انتظامی منصوبہ (ESMP) عالمی بینک کے Environmental and Social Framework (ESF)، Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) اور متعلقہ قومی و صوبائی ماحولیاتی قوانین کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ ESMP منصوبہ بندی، تعمیر اور عملی مرحلے کے دوران ممکنہ ماحولیاتی و سماجی خطرات کی شناخت، تدارک اور نگرانی کے لیے ایک عملی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں:

- 1۔ ماحولیاتی اور سماجی اثرات کا مؤثر انتظام اور تدارک یقینی بنانا۔
 - 2۔ عالمی بینک کے (ESS 1–10) Environmental & Social Standards کی تعمیل کو فروغ دینا۔
 - 3۔ کارکنوں اور قریبی آبادیوں کی پیشہ ورانہ صحت، حفاظت اور فلاح و بہبود بہتر بنانا۔
 - 4۔ مؤثر مشاورت اور شکایات کے ازالے کے نظام کے ذریعے متعلقہ فریقوں کی شرکت اور شفافیت برقرار رکھنا۔
 - 5۔ سیلابی حفاظتی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی پائیداری، موسمیاتی کچک اور کمیونٹی حفاظت یقینی بنانا۔
- ESMP ٹینڈر اور معاہداتی دستاویزات کا حصہ ہوگا تاکہ تعمیراتی ٹھیکیدار (CC) اور تعمیراتی نگرانی کے مشیر (CSC) ماحولیاتی و سماجی تعمیل کے تقاضوں کو اپنی متعلقہ ذمہ داریوں میں مکمل طور پر شامل کریں۔

3۔ قانونی اور پالیسی فریم ورک

ESMP درج ذیل فریم ورکس اور قانونی/پالیسی دستاویزات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے:

- عالمی بینک کے (ESS 1–10) Environmental and Social Standards، جن میں خطرات کا انتظام، محنت و ملازمت کے حالات، آلودگی کی روک تھام، کمیونٹی صحت و حفاظت، حیاتیاتی تنوع اور متعلقہ فریقوں کی شمولیت شامل ہیں۔
- IFC اور World Bank Group کی Occupational Health and Safety Guidelines۔
- Pakistan Environmental Protection Act, 1997 اور Balochistan Environmental Protection Act, 2012۔
- National Environmental Policy, 2005، National Conservation Strategy، Pakistan Climate Change Act, 2017 اور National Disaster Management Act, 2010۔
- حیاتیاتی تنوع، موسمیاتی تبدیلی، محنت کے معیارات اور ثقافتی ورثے سے متعلق متعلقہ بین الاقوامی معاہدات جن کا پاکستان فریق ہے۔

4۔ ماحولیاتی اور سماجی بنیادی صورتحال

رہی کینال فلد ایسٹینکمنٹ کا مقام کچھی روپر بیسن میں واقع ہے، جہاں نیم خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ علاقہ زیادہ تر بہوار ہے اور زراعت کے لیے موزوں ہے۔ ضلع میں گرمیاں طویل، خشک اور شدید گرم ہوتی ہیں اور عروج کے موسم میں درجہ حرارت اکثر 45°C تک پہنچ جاتا ہے۔ مون سون کا دورانیہ مختصر ہے اور محدود بارش عموماً جولائی سے ستمبر کے درمیان ہوتی ہے۔

سردیاں نسبتاً معتدل مگر خشک رہتی ہیں اور دن کا درجہ حرارت عموماً 15°C سے 25°C کے درمیان رہتا ہے۔ ارضیاتی ساخت بنیادی طور پر دریائی رسوبات اور بحیری آمیز سلت پر مشتمل ہے۔ زیر زمین پانی محدود اور معیار میں متغیر ہے۔ علاقہ گزارہ زراعت اور مویشی بانی پر مبنی ذرائع معاش کی معاونت کرتا ہے۔ منصوبے کے زیر اثر علاقے یا اس کے قریب کوئی محفوظ ماحولیاتی مسکن، جنگل یا اہم ثقافتی ورثہ موجود نہیں ہے۔

سماجی و اقتصادی اعتبار سے مقامی آبادیاں چھوٹی، دیہی اور معاشی طور پر کمزور ہیں۔ منصوبے کے نفاذ سے قلیل مدتی روزگار کے مواقع، بہتر سیلابی تحفظ اور مقامی باشندوں کے ذرائع معاش کے تحفظ میں اضافہ ہوگا۔

5- اثرات کا جائزہ اور تدارکی اقدامات

تعمیراتی اور عملی مراحل کے لیے ممکنہ ماحولیاتی و سماجی اثرات کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

- تعمیراتی مشینری سے عارضی گردوغبار، شور اور فضائی اخراج۔
- تعمیراتی فضلے اور کھدائی سے نکلنے والے اضافی مواد کی تلفی۔
- کارکنوں اور مقامی آبادی کی صحت و حفاظت سے متعلق خطرات۔
- تعمیراتی مواد کی نقل و حمل کے دوران عارضی ٹریفک خلل۔
- منصوبے کے لیے مستقل نقل مکانی یا اراضی کے حصول کی ضرورت نہیں ہے۔

تدارکی اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں:

- ٹھیکیدار کے ESMP (CESMP) کا نفاذ، جس میں فضلہ، ٹریفک، صحت و حفاظت اور ہنگامی رد عمل کے لیے مقام مخصوص انتظامی منصوبے شامل ہوں۔
- ذاتی حفاظتی سامان (PPEs)، ابتدائی طبی امداد اور حفاظتی تربیت کی فراہمی۔
- تعمیراتی فضلے کو لائسنس یافتہ اداروں کے ذریعے مقررہ مقامات پر کنٹرول شدہ انداز میں تلف کرنا۔
- تعمیر کے بعد متاثرہ سطحوں کی بحالی۔
- ماحولیاتی و سماجی معاملات کی مسلسل نگرانی اور رپورٹنگ۔
- کارکنوں اور مقامی آبادی کے لیے فعال متعلقہ فریقوں کی شمولیت اور نوٹر Grievance Redress Mechanism (GRM)۔

5.1- مجموعی اثرات

عالمی بینک کے ESS1 کے تقاضوں کے مطابق ممکنہ مجموعی ماحولیاتی و سماجی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ جائزے سے تصدیق ہوئی کہ ذیلی منصوبے کے اثر و رسوخ کے علاقے میں کوئی ایسا اہم بیک وقت جاری یا منصوبہ بند منصوبہ موجود نہیں جو مجوزہ مداخلتوں کے ساتھ تعامل کر سکے۔ چونکہ یہ ذیلی منصوبہ بنیادی طور پر موجودہ سیلابی حفاظتی پینے کی بحالی پر مشتمل ہے، اس لیے متوقع اثرات مقامی، عارضی اور مقررہ تدارکی اقدامات کے ذریعے قابل انتظام ہیں۔ مجموعی طور پر کسی منفی مجموعی اثر کی توقع نہیں؛ اس کے برعکس، ذیلی منصوبہ سیلابی پچک بڑھانے، زرعی اراضی اور مقامی آبادیوں کے تحفظ، اور مستقبل کے سیلابی نقصانات کے خطرے کو کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔

6- ادارہ جاتی انتظامات

ماحولیاتی و سماجی انتظام محکمہ آبپاشی، حکومت بلوچستان کے تحت Project Implementation Unit (PIU) کے ذریعے مربوط کیا جائے گا، جبکہ عالمی بینک نگرانی فراہم کرے گا۔ تعمیراتی ٹھیکیدار موقع پر ESMP نافذ کرے گا، Construction Supervision Consultants (CSC) اس کی نگرانی کریں گے اور PIU وقتاً فوقتاً آڈٹ کرے گا۔

ESMP کے مؤثر نفاذ کے لیے منصوبے کے عملے کی استعداد کار میں اضافے، تربیت اور آگاہی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ تعمیل اور رپورٹنگ کی نگرانی کے لیے ایک مخصوص Environmental and Social Specialist Team متحرک کی گئی ہے۔

7۔ نظام ازالہ شکایات (GRM)

منصوبے کی پوری مدت کے دوران کارکنوں اور مقامی آبادی کے تحفظات کے ازالے کے لیے ایک شفاف اور باآسانی قابل رسائی Grievance Redress Mechanism فعال رہے گا۔ GRM میں Public Complaint Cell، مقامی منصوبہ اور PIU کی سطح پر Grievance Redress Committee (GRC)، اور شکایات کی وصولی کی تصدیق، جانچ اور حل کے لیے واضح مدت شامل ہوگی۔

8۔ ماحولیاتی و سماجی انتظامی بجٹ

ESMP میں ماحولیاتی و سماجی انتظام کے لیے مختص بجٹ شامل ہے، جس میں تدارکی اقدامات، نگرانی، استعداد کار میں اضافہ، آگاہی پروگرام اور ہنگامی اقدامات شامل ہیں۔ پائیدار اور ضوابط کے مطابق عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے یہ لاگت منصوبے کے مجموعی بجٹ میں شامل کی جائے گی۔

9۔ نتیجہ

رہی کینال فلڈ ایسٹیمینٹ ضلع نصیر آباد میں سیلابی نچک بڑھانے اور کمزور مقامی آبادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ اس ESMP کے نفاذ سے ماحولیاتی، سماجی اور پیشہ ورانہ خطرات کو کم سے کم کیا جائے گا اور تعمیر و عمل درآمد محفوظ، پائیدار اور سماجی طور پر جامع انداز میں انجام پائے گا۔ ماحولیاتی حفاظتی اقدامات، متعلقہ فریقوں کی شمولیت اور موسمیاتی نچک کے حامل ذرائع کو یکجا کر کے یہ منصوبہ آفات کے خطرات میں کمی، ذرائع معاش کی بحالی، اور بلوچستان میں Integrated Flood Resilience and Adaptation Project (IFRAP) کے وسیع تر نچک سازی کے مقاصد میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔